

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

| 事業名    |                                                                                                                                                                                                                                    | 地域情報通信基盤整備推進交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 事業の概要  | 事業完了日                                                                                                                                                                                                                              | 平成23年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |
|        | 総事業費                                                                                                                                                                                                                               | 2,215,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |         |
|        | 交付金額                                                                                                                                                                                                                               | 738,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |
|        | 整備対象地域                                                                                                                                                                                                                             | <p>・ブロードバンドゼロ地域解消<br/>有明地区、筑紫恋地区、床潭地区、末広地区、門静地区<br/>太田地区、片無去地区、糸魚沢地区、若松地区、トライベツ地区<br/>尾幌地区、上尾幌地区、苫多地区、光栄地、宮園地区、白浜地区<br/>山の手地区</p> <p>・地デジ難視聴地域解消<br/>湾月地区、梅香地区、松葉地区、奔渡地区、有明地区、筑紫恋地区、<br/>床潭地区、末広地区、港町地区、真栄地区、住の江地区、山の手地区、<br/>白浜地区、宮園地区、光栄地区、門静地区、苫多地区、尾幌地区、<br/>上尾幌地区、太田地区、片無去地区、糸魚沢地区、若松地区、<br/>トライベツ地区</p> <p>・IP告知<br/>厚岸町全域</p> |       |         |         |
|        | 事業の内容                                                                                                                                                                                                                              | <p>民間電気通信事業によりすでにブロードバンドサービスが提供されている市街中心部とその他の地域間に生じている情報通信格差を是正するとともに、地理的条件などによって受信が困難となる地上デジタルテレビ放送の難視聴地域を解消し、住民への防災情報、行政情報などを伝達することができる住民向けIP告知サービスの提供を行うため、町がFTTHによる光ファイバ網を整備し、住民の要望に添った情報サービスの展開を図るものである。</p>                                                                                                                   |       |         |         |
| BB     | サービス開始日                                                                                                                                                                                                                            | 平成23年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |
|        | サービス形態                                                                                                                                                                                                                             | 公設民営(IRU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |
|        | 契約先                                                                                                                                                                                                                                | 東日本電信電話(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 整備計画時の目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 実績      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 初年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 最終    | 平成23年度末 | 平成27年度末 |
|        | 整備地域の世帯数                                                                                                                                                                                                                           | 2,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,400 | 2400    | 2402    |
|        | 加入世帯数                                                                                                                                                                                                                              | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720   | 429     | 811     |
| CATV   | サービス開始日                                                                                                                                                                                                                            | 平成23年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |
|        | サービス形態                                                                                                                                                                                                                             | 公設公営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |
|        | 契約先                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 整備計画時の目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 実績      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 初年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 最終    | 平成23年度末 | 平成27年度末 |
|        | 整備地域の世帯数                                                                                                                                                                                                                           | 2,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,200 | 2,008   | 2,084   |
|        | 加入世帯数                                                                                                                                                                                                                              | 2,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,200 | 2,008   | 2,084   |
| 評価及び課題 | 加入率(%)                                                                                                                                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%  | 100%    | 100%    |
|        | <p>【BB】<br/>初年度、最終年度共に目標を達成しており、問題はないと考える。<br/>ブロードバンドが提供されている地域とその他の地域で生じていた情報格差を解消することができている。</p> <p>【CATV】<br/>初年度の目標を達成しており、問題ないと考える。<br/>地デジ化に伴う、難視聴に問題を解消している。</p> <p>【全体】<br/>サーバー等の更新が予定されるため、財源の確保をどうするかが今後の課題となっている。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         |